


工程监理意见书

年 月 日 单位：元

项目名称	温县 2024 年农村公路危桥（老蟒河桥）改建工程		
施工单位	河南麟辉建设工程有限公司		
合同金额	12149837.73	采购项目编号	温财招标采购 2024-21 号
中标工程量	包含 8 座危桥：1、温县 C002 滩陆庄北老蟒河桥改建工程；2、温县 C008 段沟村南老蟒河桥改建工程；3、温县 C094 西坡村南老蟒河桥改建工程；4、温县 Y010 大玉兰村南老蟒河桥改建工程；5、温县 C128 太康村南老蟒河桥改建工程；6、温县 C144 吴丈村北老蟒河桥改建工程；7、温县 C626 夏庄南老蟒河桥改建工程；8、温县 Y014 赵马村北老蟒河桥改建工程。		
工程量变更追加（后附资料）			
工程量变更减少			
目前已完成工程量	工程量已完成 96%		
监理单位认定完成工程进度	工程量已完成 96%		
监理工程师签字和盖章		单位项目负责人签字	
监理单位对工程质量评价	单位意见： 单位盖章：	项目单位对工程完成情况意见	单位意见：  单位盖章：

温县 2024 年农村公路危桥（老蟒河桥）改造项目 中间支付证书

(编号:)

温县公路事业发展中心:

根据条款条及有关规定，温县 2024 年农村公路危桥（老蟒河桥）改造项目 项目承包商河南麟辉建设工程有限公司提交的 2025 年 06 月份的中间支付申请书，经业主审查及监理工程师的批准，请予支付总金额为 叁佰陆拾壹万陆仟陆佰零玖元捌角陆分 (人民币) (¥3616605.86) 元) 作为本期的全部付款。

总监理工程师:



业 主:

主:



2025 年 6 月 18 日

中间支付申请书

(编号:)

项目名称: 温县2024年农村公路危桥(老蟒河桥)改造项目
施工单位: 河南麟辉建设工程有限公司

合同号:

兹申请支付 温县2024年农村公路危桥(老蟒河桥)改造项目, 2025 年 06 月份完成进度计量款 叁佰柒拾陆万叁仟陆佰捌拾肆元肆角捌分 (¥3763684.48) 元 作为本期的全部付款。

承包人: 姚永成 日期: 2025.6.9

项目名称	证书编号	申请付款数	监理审核数	业主核准数
2024年农村公路危桥(老蟒河桥)改造项目-C002滩陆庄		891147.69	891147.69	891147.69
温县2024年农村公路危桥(老蟒河桥)改造项目-C008段沟		461587.11	456712.00	430042.36
温县2024年农村公路危桥(老蟒河桥)改造项目-C094西坡		426243.11	394508.74	391661.49
温县2024年农村公路危桥(老蟒河桥)改造项目-C128太康		405869.35	405869.35	402695.87
温县2024年农村公路危桥(老蟒河桥)改造项目-C144吴丈		372615.29	372615.29	368724.24
温县2024年农村公路危桥(老蟒河桥)改造项目-C626夏庄		382616.25	379648.09	379648.08
温县2024年农村公路危桥(老蟒河桥)改造项目-Y010大玉兰		444265.04	379040.01	376192.75
温县2024年农村公路危桥(老蟒河桥)改造项目-Y014赵马村		379340.64	379339.14	376493.38
本期支付合计		3763684.48	3658880.31	3616605.86

监理:

姚永成
温县农村公路改建工程
2025 年 6 月 12 日
监理部

业主代表:

温县公路事业发展中心
2025 年 6 月 18 日

本证书一式四份, 签发后, 业主二份, 总监理工程师一份, 承包商一份。