

情况说明

罗山县青山镇人民政府罗山县 2025 年第二批重点村建设项目（青山镇王岗村）项目，按照河南省政府采购项目的有关要求，于 2025 年 11 月 25 日完成竞争性磋商程序，并于 2025 年 11 月 28 日签订施工协议书。因在签订协议书后，农历春节假期及春节前后雨雪天气持续影响施工进度，导致目前施工进度不能按施工时间节点完成。为了尽快弥补施工进度损失，下一步，我们将要求施工单位在保证施工质量的前提下，督促施工单位进一步增加施工机械设备和人力投入，保质量、赶进度，争取早日完成全部工程，尽快发挥该工程的经济效益和社会效益。

罗山县青山镇人民政府
2026 年 4 月 2 日

